

台灣 Sugar Land 高雄新明珠

橋頭捷運沿線區域總體營造行動委員會 96.06.20 開會結論 2007/11/01 修正

現階段各單位投入計劃現況一覽表：

2007/06/20 結論

A：交通網絡面向

編號	計劃案內容	概況說明(本計劃案目前進度)	主辦單位	執行期程
1	捷運站轉乘設施及接駁	1. R22/R23 基本問題已釐清 2. 但 R22A 出口處施作範圍, 台糖尚需與捷運局討論確定, 另 2 號出口配合的道路未開闢待協商 3. R23 旁停車場案台鐵已成功委外。	高雄市政府捷運局/ 觀光交通局/台糖公司	台糖尚需與 捷運局討論 確定
2	橋頭南邊門型捷運結構物及北邊鐵橋入口意象及燈光設計	1. 由於橋頭入口意象施作及燈光照明可宣導捷運, 原則大方向可行。 2. 捷運局已函復本局並未規劃其他燈光。 工程經費向台電申請中。	高雄市政府捷運局/ 橋頭鄉公所	本所橋頭入口意象已規劃完畢, 並與捷運局等多次討論後已有共識
3	省道台一線拓寬工程 (仕隆南路—經武路)	目前辦理拓寬施工中(未含智義巷至仕隆南路)	公路總局第三區養護工程處高雄工務段/ 高雄縣政府工務局	96 年
4	省道台一線拓寬工程 (經武路—高雄縣市交界)	97 年試列經費新台幣 7000 萬元辦理拓寬施工	公路總局第三區養護工程處高雄工務段/ 高雄縣政府工務局	97 年
5	省道台一線拓寬工程 (仕隆南路—林仔頭橋)	1. 96.11.2 召開〈新興路—林仔頭橋〉道路拓寬自動拆除說明會 2. 其他路段已函請交通部公路總局第三區養護工程處高雄工務段配合捷運通車提前加速開闢期程。	內政部營建署及公路總局第三區養護工程處高雄工務段	96 年度起
6	省道台一線兩旁綠帶工程 (橋頭新市鎮兩旁)	本案經高雄縣政府召開各單位協商後, 由公路局施作省道台一線拓寬工程時一併施作。	內政部營建署/ 高雄縣政府工務局/ 公路總局第三區養護工程處高雄工務段	

7	橋頭鄉 R22 捷運站前經武路〈省道台一線至高市 30 線〉道路拓寬工程	96 年 6 月完工。	高雄縣政府工務局	96 年 6 月
8	捷運 R22A 車站聯外道路拓寬工程	縣府已列入「高雄生活圈道路系統四年建設計畫(98-101)提報計畫」中	高雄縣政府建設局及工務局	98 年度起
9	橋頭鄉糖南路及糖北路拓寬工程	縣府已列入「高雄生活圈道路系統四年建設計畫(98-101)提報計畫」中	高雄縣政府建設局及工務局	98 年度起
10	高市 34 線橋燕路拓寬工程	高雄新市鎮特定區主要計畫第二次通盤檢討，開發主體需增列高雄縣政府才能作業。	高雄縣政府建設局及工務局	96 年度起
11	橋頭鄉新興路拓寬工程	預定 96 年 11 月完成。	高雄縣政府工務局/ 橋頭鄉公所建設課	
12	台灣糖廠五分車路線規畫安全評估報告	請台糖公司儘速提出安全評估報告，送高雄市捷運工程局審核	台糖公司	希 96 年 8 月 月內提出報告
13	橋頭市區綠色路網工程	1. 本案 96.11.2 期末報告 2. 第一期工程已向內政部申請中。	內政部營建署/高雄縣政府工務局/橋頭鄉公所建設課	96 年度
14	台糖公司廠區自行車系統規劃	本案台糖公司已著手發包作業，橋頭鄉公所建議可以與橋頭市區綠色路網工程結合。	台糖公司/橋頭鄉公所	96 及 97 年度
15	高雄都會區燕巢輕軌運輸系統	本案縣府已進行 2 次簡報，待縣長選定路線	高雄縣政府觀光交通局	待確認
16	橋頭鄉配合捷運通車觀光公車路線規劃	高雄市政府捷運局、高雄縣政府觀光交通局已提出接駁公車路線	高雄市政府捷運局/ 高雄縣政府觀光 交通局/橋頭鄉公所 社會課	希 96 年 5 月 月前完成本 議題
17	新市鎮 60 及 30m 寬道路開放通車	本案 96.12.15 開放通車。	內政部營建署/高雄縣政府工務局/橋頭鄉公所建設課	
18	路燈共桿、共面方式整併交通指示標誌	本所 96.4.13 提報高雄縣政府轉呈內政部營建署爭取經費	內政部營建署/橋頭鄉公所	97 年
19	橋頭中小學週邊通學步道整體規劃設計案	本所 96.4.13 提報高雄縣政府轉呈內政部營建署爭取經費	內政部營建署/橋頭鄉公所	97 年

B：土地使用面向

編號	計劃案內容	本次計劃案目前進度	主辦單位	執行日期
1	高雄新市鎮特定區第一期示範社區規劃及土地標售與開發進度	尚有多次標售，將加速作業。	內政部營建署	96 年
2	高雄新市鎮特定區第一期示範社區開發完成後移轉至高雄縣政府	第一次移轉將在 96.12.15 完成其他陸續移轉。	內政部營建署/高雄縣政府/橋頭鄉公所建設課	96 年
3	台灣鳳山地方法院辦公廳舍興建工程及檢查署辦公廳新建工程	高雄地方法院已通過綠建築、都市設計審查並預定 97 年施工。	內政部營建署	97 年
4	捷運 R23 車站範圍區縣府自辦區段徵收案	俟高雄新市鎮第二次通盤檢討增加高雄縣政府為開發主體後再研擬，請加速作業。	高雄縣政府建設局	96 年度起
6	高雄新市鎮特定區第一期示範社區開發——標竿住宅示範推案	請城都公司加速作業。	內政部營建署/城都國際開發規劃管理顧問有限公司	96 年度起
7	橋頭新市場興建工程	配合公路局省道台一線拓寬進度規劃興建。	橋頭鄉公所建設課	97 年度起
8	橋頭鄉公墓公園化及納骨塔興建工程	用地已取得，目前遷葬作業發包中，工程經費籌措中。	橋頭鄉公所專案小組	96 年度起
9	橋頭鄉行政轄區基礎環境之 GIS 地理資訊系統空間資料庫建置作業	目前已規劃完成並已申請補助經費，待內政部營建署函高雄縣政府後，再續後續作業。	內政部營建署/高雄縣政府/橋頭鄉公所	96 年度起

C：景觀風貌面向

編號	計劃案內容	本次計劃案目前進度	主辦單位	執行日期
1	捷運橋頭段橋下景觀工程	捷運橋頭段橋下景觀工程已通過高雄新市鎮都市設計審查， 目前施作中	高雄縣政府/高雄市政府捷運局/台糖公司	96 年度
2	展現橋頭鄉大眾交通捷運周邊風華第一期工程	工程 96.04.29 開工，預定 96 年 12 月完成。	內政部營建署/橋頭鄉公所建設課/高雄市政府捷運局	96 年度
3	展現橋頭鄉大眾交通捷運周邊風華第二期以後工程	本所預定申請 97 年上半年度提出本計畫。	內政部營建署/高雄縣政府/橋頭鄉公所	97 年度
4	橋頭鄉整體城鎮地貌塑造綱要計劃規劃案	本案已完成期末報告，並已陸續將向內政部營建署申請專案內各項工程經費。	內政部營建署/橋頭鄉公所建設課/高雄大學	96 年度
5	橋頭鄉入口意象工程規劃	目前本所已著手規劃中(南北各 1 處)，經費向台電申請中。	高雄市政府捷運局/橋頭鄉公所	96 年度
6	R22A 捷運出口廣場規劃及施工作業	高雄捷運公司目前已著手規劃，並已與台糖公司達成協議規劃事項	高雄市政府捷運局	96 年度
7	R22A 出口景觀先期規劃作業	希於通車前完成捷運出口區綠化及完整的導攔系統，已於 96.5.16 進行第二次協商，後續請高雄市政府捷運局/台糖公司繼續協調	高雄市政府捷運局/台糖公司	96 年度
8	台糖公司(守衛室旁)及興糖社區社區舊大門(捷運 R22A)出入口整體入口意象	台糖公司(守衛室旁)表示舊大門目前無規劃計畫，捷運 R22A 出入口與高捷公司部份已取得共識， 景觀部份已委請橋頭文史協會規劃中	高雄市政府捷運局/台糖公司	待確認
9	「青青草原有花香」橋頭捷運、台一線南北入口沿線景觀綠美化案	1. 台一線北邊土地台糖公司已綠化處理。 2. 南邊土地請本所農業課已函台灣糖協公司請提供土地由本所綠化以改善雜亂。	橋頭鄉公所農業/台糖公司	96 年

10	「捷運起跑—橋頭起飛」人文生態景觀系列活動~~『農情、蜜意、花香境』	本所已預定在96年度11~12月辦理『花田喜事、愛築橋頭』相關系列活動。	橋頭鄉公所農業課	96年度
11	橋頭鄉北側「台糖公司廣告招牌」橋頭行銷案	台糖公司已同意出借一處供橋頭鄉公所行銷之用並與施作完畢	台糖公司/橋頭鄉公所	96年度

D：產業發展面向

編號	計劃案內容	本次計劃案目前進度	主辦單位	執行日期
1	新市鎮示範社區產業引進	營建署對產業引進，非常積極，正與財政部研討進入廠商減稅額度。	內政部營建署	96年
2	橋仔頭糖廠活化計劃—糖業生態博物館規劃案	縣長及台糖董事長皆支持本案，目前已著手規劃中。	高雄縣政府觀光交通局/台糖公司	96年度起
3	台灣橋頭糖廠文化園區土地經營規劃及捷運出口協助招商案	預定96.04.24開標，台糖公司已委請城都公司96年12月前完成實質招商。	台糖公司	96年度起
4	觀光市集規劃案推動	持續與台糖公司討論中	台糖公司/橋頭鄉公所社會課	96年度起
5	橋頭藝術村規劃案推動	持續與台糖公司討論中	高雄縣政府觀光交通局/台糖公司	96年度起
6	橋頭休閒農業規劃發展	本案尚未細談	橋頭鄉公所農業課/台糖公司	待確認
7	橋頭老街產業發展	本案尚未細談	高雄縣政府文化局/橋頭鄉公所社會課	待確認